

ინფორმაცია 2025 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული კაპიტალური (საინვესტიციო) პროექტების შესრულების შესახებ

ათასი ლარი									
პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2024 წლის ჩათვლით გაწეული საკაპო ხარჯი	2025 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2025 წლის საკაპო შესრულება	შემდგომი წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2025 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
	სულ კაპიტალური პროექტები	2,414,352.7	649,989.8	428,551.0	357,119.8	1,404,743.1			
01 01 01	სამგორის რაიონში ზოგდან ხმელნიცკის ქუჩისა და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთიდან ველისთავის ქუჩისა და გარდაზნის გზატკეცილის კვეთამდე მონაკვეთის რეაბილიტაციის სამუშაოები	10,918.0	1,122.2	9,795.7	9,522.8	273.0	2024წ	2026წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: მოეწყო საავტომობილო გზა, გარე განათება, სანიაღვრე ქსელი, კაბელ-არხები და საფეხმავლო ბილიკები. პროექტი დასრულდა, დარჩენილია გადასახდელი საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაქვითული თანხიდან ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ის ანაზღაურება
01 01 01 03 01	სამგორის რაიონში, მ. გახოკიძის ქუჩის I მონაკვეთის (3კ 0+00-დან - 11+60-მდე) , II მონაკვეთის (3კ 11+60-დან - 20+60-მდე, და III მონაკვეთის (3კ 20+60-დან - 24+37-მდე)სარეაბილიტაციო სამუშაოები.	16,572.9	2,027.8	14,545.1	14,545.1		2024წ	2025წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: მოეწყო საავტომობილო გზა, გარე განათება, სანიაღვრე ქსელი, კაბელ-არხები და საფეხმავლო ბილიკები; ასევე, „გამწვანების ღონისძიებები“ პროგრამით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიაზე დაირგო 1251 ძირი ხე-მცენარე, შეტანილ იქნა 1443 კუბ.მ. ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი, დაიგო 3250 კვ.მ რულონური ბალახი და დაითესა 1200 კვ.მ. ბალახი.
01 01 01 03 01	მთაწმინდის რაიონში, ლაგუნა ვერეს მიმდებარე (გმირთა მოედნიდან ზვიად გამსახურდიას სანაპირომდე) მონაკვეთის რეკონსტრუქცია გაფართოების სამუშაოების პროექტირება-შენებლობა.	4,954.0	42.8	4,913.0	4,911.2		2024	2025წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: მოეწყო საავტომობილო გზა, გარე განათება, სანიაღვრე ქსელი, კაბელ-არხები და საფეხმავლო ბილიკები; ასევე, „გამწვანების ღონისძიებები“ პროგრამით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიაზე დაირგო 141 ძირი ხე-მცენარე, შეტანილ იქნა 5497 კუბ.მ. ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი, დაიგო 3260 კვ.მ რულონური ბალახი, დაითესა 4875 კვ.მ ბალახი და მოეწყო სარწყავი სისტემა.
01 01 01 03 01	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილის დასაწყისიდან (ვაკის სასაფლაოს შესასვლელიდან) წყნეთის გზატკეცილი N6-მდე გზის გაფართოების და რეაბილიტაციის სამუშაოები	5,003.1		5,003.1	5,003.1		2024წ	2025წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: მოეწყო საავტომობილო გზა, გარე განათება, სანიაღვრე ქსელი, კაბელ-არხები და საფეხმავლო ბილიკები; ასევე, „გამწვანების ღონისძიებები“ პროგრამით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიაზე დაირგო 2597 ძირი ხე-მცენარე, შეტანილ იქნა 1328 კუბ.მ. ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი, დაიგო 3200 კვ.მ რულონური ბალახი და მოეწყო სარწყავი სისტემა
01 01 01	თბილისის მასშტაბით კაბელ-არხების მოწყობის სამუშაოები	12,678.2		12,678.2	12,361.2	317.0	2024წ	2026წ	პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 1). ე.ბურჯანაძის, ველისთავისა და აწყურის ქუჩებზე მოეწყო კაბელ-არხები; 2). ე.ბურჯანაძის, მ.გახოკიძის, ველისთავის, აწყურისა და ქორდანის სანაპირო-ხეთავუროვის ქუჩის კვეთაზე მოეწყო კაბელ-არხები; 3). პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები:სამგორის რაიონში, ვაკე, ჭავჭავაძის #74-80 მოეწყო კაბელ-არხები; ვაკე, ჩოლოყაშვილის N1-ვაკის სასაფლაოს შესასვლელამდე მოეწყო კაბელ-არხები; ვაკე, გ.წერეთლის ქუჩაზე მოეწყო კაბელ-არხები; ვაკე, ჭავჭავაძის გამზ. კაბელ-არხების მოწყობა; ი.ჭავჭავაძის 80კ-დან - წყნეთის გზატკ. N6-მდე მოეწყო კაბელ-არხები; ი.ჭავჭავაძის 76გ-დან - N86-მდე კაბელ-არხების მოწყობა; ი.ჭავჭავაძის N57-დან - N80-მდე მოეწყო კაბელ-არხები; პროექტი დასრულდა. დარჩენილია გადასახდელი საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაქვითული თანხიდან ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ის ანაზღაურება
01 01 01 03 01	ვაკის რაიონში, ქ. ჩოლოყაშვილის გამზირის რეაბილიტაციის (ილია ჭავჭავაძის გამზირიდან ვაკის სასაფლაომდე) სამუშაოები	7,609.4		7,609.4	7,609.4		2025წ	2025წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები:მოეწყო საავტომობილო გზა, გარე განათება, სანიაღვრე ქსელი, კაბელ-არხები და საფეხმავლო ბილიკები; ასევე, „გამწვანების ღონისძიებები“ პროგრამით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიაზე დაირგო 1061 ძირი ხე-მცენარე, შეტანილ იქნა 4474 კუბ.მ. ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი და დაიგო 2100 კვ.მ რულონური ბალახი.
01 02 01	"მდგრადი ურბანული მობილობა საქართველოში" - გონიერი სატრანსპორტო სისტემა (KFW)	170,880.0	1,917.6	11,000.0	3,592.8	165,369.6	2023წ	2028წ	2025 წელს მომზადდა სატრანსპორტო ნაკადების მართვის კონტროლის ცენტრის დეტალური დიზაინის დოკუმენტი, ხელი მოეწერა ორ კონტრაქტს: ვიდუო კედლის განახლების შესახებ და სივანლოზირებული გზაჯვარედინების ტოპოგრაფიული კვლევის შესახებ, რომელთა იმპლემენტაცია დასრულდება 2026 წლის I კვარტალში. გარდა ამისა, საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა ადაპტიური შექმნიშნის მართვის სისტემის საერთაშორისო ტენდერის პირველი, წინასწარი შეფასების ეტაპი. პარალელურად მუშაობა მიმდინარეობდა დეტალური დიზაინის დოკუმენტზე. განხორციელდა თანმდევი ღონისძიებების პროგრამის სრული განახლება და დეტალური გეგმის შემუშავება. III-IV კვარტალში ჩატარდა პროგრამის საწყის ეტაპზე გათვალისწინებული ტრენინგები და ვორქშოპები. პროექტის ღირებულება მოიცავს სესხის და გრანტის ნაწილს, ხოლო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ
01 02 01	თბილისის ავტობუსების პროექტის გაგრძელება ფაზა II (საოპერაციო ნომერი - 51207)	283,200.0	193,065.0	24,439.6	24,439.6	65,695.4	2019წ	2027წ	პროექტის ფარგლებში - 2025 წლის 24 მარტს კონსორციუმ „Gravita LLC“ და „Tbili Sakhli LLC“-სა და შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება No 1 ავტობუსების დეკმოს რეაბილიტაციის შესახებ და ასევე, შპს „Steel International Trading Company“ -სთან 2025 წლის 27 ივნისს გაფორმებულ იქნა კონტრაქტი - მეორე ავტობაზაში გაზგასამართი სადგურის გადმოერების მომსახურების შესყიდვაზე. აღსანიშნავია, რომ ახალი ავტობაზის სამშენებლო სამუშაოები, მისი მასშტაბიდან გამომდინარე ვერ დასრულდა საანგარიშო პერიოდში. პროექტის ღირებულება მოიცავს სესხის ნაწილს, ხოლო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2024 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2025 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2025 წლის საკასო შესრულება	შემდეგში წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების დატობორივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2025 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
01 02 01	N4 ავტობაზის მშენებლობა	60,496.0	44,698.4	24,198.4	15,797.6		2023წ	2025წ	2025 წლის საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალური ავტობუსების პარკისათვის ახალი მე-4 ავტობაზის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების მიზნით, გადარიცხა შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა“ და შპს "Construction Service"-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, დარჩენილი ვალდებულება
01 02 02	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროგრამა (მოძრავი შემადგენლობის განახლება) (AIIB)	725,700.0		58,700.0	57,466.5	668,233.5	2025წ	2031წ	საქართველოსა და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს შორის (AIIB) 2025 წლის 23 იანვარს გაფორმებული სასესიო ხელშეკრულების თანახმად, „თბილისის მეტროს მოდერნიზაცია - თბილისის მეტროსთვის მეტროს მოძრავი შემადგენლობის მიწოდება“ (სესიის N L0889A) პროექტის ფარგლებში, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანისა“ და შპს „GT Group“-ს შორის 2025 წლის 17 ივლისის 111 ერთეული მეტროს ვაგონის შესყიდვაზე გაფორმებული ხელშეკრულების პირობის შესაბამისად, განხორციელდა საავანსო ვალდებულების (10%) გადახდა, დღეს ჩათვლით.
01 02 04	CNG-ის ძრავზე მომუშავე 200 ერთეული ახალი 18 მეტრიანი M3 კატეგორიის ავტობუსის შეძენა	329,601.5	188,082.0	145,412.5	141,519.5		2023წ	2025წ	აღნიშნული პროექტის ფარგლებში განხორციელდა 200 ერთეული ახალი M3 კატეგორიის ავტობუსის შემოყვანა და სამარშრუტო ხაზზე ეტაპობრივად გაშვება. 2025 წლის საანგარიშო პერიოდში გადარიცხულია კონტრაქტებით გათვალისწინებული დარჩენილი ვალდებულება
01 02 03	თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტი (EBRD)	179,124.0	863.0	300.0		178,261.0	2023წ	2030წ	საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს (EBRD) შორის 2023 წლის 17 იანვარს გაფორმებული სასესიო და საგრანტო შეთანხმების ფარგლებში „თბილისის მეტროს მოდერნიზაციის პროექტის“ (GrCF2 W1 Tbilisi Metro Modernisation – ID-52586) განხორციელების ფარგლებში გაფორმებულია ხელშეკრულება კონცეპტუალური დიზაინის შემუშავებისა და მეტროსადგურების მოდერნიზაციის მიზნით საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის (Conceptual design and procurement support for 12 metro stations in Tbilisi (+ 10 stations)) და "პროექტის განხორციელებელი ჯგუფის მხარდაჭერის და სამშენებლო ზედამხედველობის საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვის (PIU Support and Construction Supervision)" შესახებ. 2025 წლის 1-5 დეკემბერს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში გაიმართა სამუშაო შეხვედრები კონსორციუმთან, რომლის ფარგლებში განხორციელდა მეტროს სადგურების ადგილზე დათვალიერება, არსებული მდგომარეობის შეფასება და კონცეპტუალური დიზაინის მომზადებისთვის საჭირო მონაცემების შეგროვება. 2025 წლის საანგარიშო პერიოდში აღნიშნული კომპონენტის ფარგლებში ფინანსური რესურსის ფაქტობრივი ათვისება არ განხორციელებულა. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინებულია სესხის ფარგლებში გადასახდელი დღგ.
02 01 01 03 01	უნივერსიტეტის ქუჩისა და პ. ჯავახიშვილის ქუჩის დამაკავშირებელი ახალი საავტომობილო გზის (გვირაბული მეთოდი) მოწყობის სამუშაოები	13,071.8	4,532.7	8,539.1	8,539.1		2024წ	2025წ	პროექტის ფარგლებში, ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები:მოეწყო საავტომობილო გზა, გარე განათება და საფეხმავლო ბილიკები, ალექსიძის ქუჩა N5 არსებული შენობა-ნაგებობების და გვირაბის ზემოთ არსებული გზის დემონტაჟი, დემონტაჟი, 1108 სიგრძის გვირაბის მოწყობა, გვირაბის ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟის მოწყობა; პანდუსი N1-ზე ხიმიწოვანი საყრდენი კედლების მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟის მოწყობა; პანდუსი N2-ზე საყრდენი კედლების მოწყობა, ჰიდროიზოლაცია და დრენაჟის მოწყობა; გვირაბის ზემოთ არსებული გზის აღდგენა. ასევე, „გამწვანების ღონისძიებები“ პროგრამით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიაზე დაირგო 507 მირი ხე-მცენარე, შეტანილ იქნა 380 კუბ.მ. ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი, დაითესა 7780 კვ.მ ბალახი და მოეწყო სარწყავი სისტემა.
02 01 01 03 01	ვაკის რაიონში, წყნეთის გზატკეცილი ს/კ. 01.14.09.003.027-ის მიმდებარედ საავტომობილო გზის გასწვრივ ფერდის გამაგრების სამუშაოები.	8,961.9		8,961.9	8,961.9		2025წ	2025წ	პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: 67ც. ლეგო ბლოკების მონტაჟი-დემონტაჟი, 56ც. დ-1,28 ნაბურღ-ნატეხი ხიმიწოვების მონტაჟი, რკინა-ბეტონის კიუვეტის მოწყობა, 941ც. ანკერის მოწყობა, ბადის ბაგირებით და გეოხალიზით მოწყობა, საყრდენი კედლის მოწყობა, საავტომობილო გზის საფარის მოწყობა; ასევე, „გამწვანების ღონისძიებები“ პროგრამით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიაზე დაირგო 1260 მირი ხე-მცენარე, შეტანილ იქნა 2530 კუბ.მ. ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი და მოეწყო სარწყავი სისტემა.
02 01 01 03 01	დიდუბის რაიონში, მდ. მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე რესტორან "გაგრას" მიმდებარედ გააქტიურებული გეოლინამიკური პროცესების შედეგებით დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენის საპროექტო მომსახურება და სამუშაოები	3,969.4		3,969.4	3,969.4		2025წ	2025წ	პროექტის ფარგლებში ჩატარდა შემდეგი სახის სამუშაოები: ლეგო ბლოკების მონტაჟი-დემონტაჟი, 76ც. დ-1,28 ნაბურღ-ნატეხი ხიმიწოვების მონტაჟი,საყრდენი კედლის მოწყობა, საავტომობილო გზის საფარის მოწყობა; ასევე, „გამწვანების ღონისძიებები“ პროგრამით განხორციელდა შემდეგი სამუშაოები: ტერიტორიაზე დაირგო 8 მირი ხე-მცენარე.
02 01 02	სადგურის მოედნისა და დადიანის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის პროექტირება და მშენებლობა	100,000.0		2,500.0		97,500.0	2025წ	2027წ	საანგარიშო პერიოდში ხარჯები არ გაწეულა. სატრანსპორტო ხიდის მოწყობის ზონაში სავარაუდოდ განთავსებულია მეტროპოლიტენის სადგური და ძირითადი გვირაბი, რომლის შესახებაც დეტალური ინფორმაციის გარეშე პროექტირების სამუშაოები ვერ განხორციელდება (რაც აგრეთვე მოიცავს დახურულ ზონებში საკვლევამდებო, ტოპო გადაღების და საინჟინრო გეოლოგიური კვლევითი და ბურღვითი სამუშაოების ჩატარებასაც). საპროექტო ორგანიზაციამ უკვე მიმართა შესაბამის სამსახურებს საიდეალური მასალებზე წვდომის მიზნით, რაზედაც ამ დრომდე ნებაერთვა არ გაეცემულა.
02 10	წინამძღვრიშვილის N1 რეაბილიტაცია	20,828.6	16,510.5	3,721.9	3,718.1	600.0	2019წ	2026წ	განხორციელდა შენობა-ნაგებობის რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. ობიექტიდან გაყვანილია 73 ოჯახი ეტაპობრივად დაუბრუნდა საცხოვრებელ ფართებს. მოეწყო ახალი გადახურვა, ახალი კიბის უჯრედი, ახალი სველი წერტილები. შეიღბა ფასადი. კეთილმოწყობა ჩაუტარდა შიდა ეზოს და სხვა. მოეწყო ხის კარ-ფანჯრები და შეიძინა მინა-პაკეტებით, მოეწყო სახურავის ბურული ფერადი თუნუქით, გარე მინათების და სხვა. გრძელდება რეაბილიტაციის შედეგად დაზიანებული მომიჯნავე შენობების სარეაბილიტაციო სამუშაოები.
02 10	ნარიყალას ციხის რეაბილიტაცია	24,264.9	6,570.5	6,694.5	5,412.8	12,281.6	2022წ	2026წ	რეაბილიტაციის ფარგლებში მიმდინარეობს შემდეგი სამუშაოები: არქიტექტურა, კეთილმოწყობა, კლდის გამაგრება, წყალმომარაგება-კანალიზაცია. გრძელდება სამუშაოები. იგეგმება მეორე ეტაპის დაწყება.

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2024 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2025 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2025 წლის საკასო შესრულება	შემდეგში წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2025 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
02 10	საცხოვერებლად ვარგისი ქალაქების საინვესტიციო პროგრამა – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (ADB)	111,169.5	17,708.1	12,500.0	3,570.6	89,890.8	2020წ	2028წ	სასესიო ხელშეკრულებების ფარგლებში განხორციელდა დიდიზის ჰალების აღდგენა/განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტის შემუშავება; ქ.თბილისის მეტრო სადღურების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევისა და დეტალური დიზაინის მომზადება; აუდიტის მომსახურება; ვერის პარკის რეაბილიტაციის და თბილისის იერსახის გაუმჯობესების დეტალური დიზაინი; პროექტის კონსულტანტების ანაზღაურება; საგზაო მოძრაობის კონტროლის სისტემების მოწოდება და ინსტალაცია. თანხები მოიცავს ედბ-ის და თანადაფინანსების დღგ-ს.
02 10	მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის რეაბილიტაცია	57,006.2	54,407.3	2,598.9	2,598.9		2020წ	2025წ	დასრულდა შენობა-ნაგებობის საპროექტო და რესტავრაცია-რეაბილიტაციის სამუშაოები. გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის, სუსტი დენის მოწყობის, სახანძრო გაყვანილობის, წყალსადენ-კანალიზაციის, ელექტრო სამონტაჟო, სახურავის გადახურვის, ეზოს კეთილმოწყობის, სველი წერტილების, შშმ ლიფტების მოწყობის, იატაკის და კედლების მოპირკეთების და სხვა სამუშაოები.
02 10	კადეტთა კორპუსი - თაბუკაშვილის N46, ლადიძის N2 სახლების რეაბილიტაცია	30,021.2	17,551.6	11,370.3	5,685.8	6,783.8	2020წ	2026წ	მიმდინარეობს თაბუკაშვილის N46, ლადიძის N2 სახლების რეაბილიტაცია. ობიექტიდან გაყვანილია 74 ოჯახი. განხორციელდა სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის, გარე განათების სამუშაოები. გრძელდება სამუშაოები.
02 10	კოსტავას N37ა-ში მდებარე თბილისის ჰადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის რეაბილიტაცია	30,080.0	100.0	7,380.0	1,203.8	28,776.2	2024წ	2026წ	დაიწყო კოსტავას N37ა-ში მდებარე ჰადრაკის სასახლისა და ალპური კლუბის სრული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც მოიცავს ფასადს, ინტერიერს, გათბობა-გაგრილებას, წყალმომარაგებას, ფასადის მინათებას, აივნების და ინტერიერის ფილებით კეთილმოწყობას და სხვა სამუშაოებს.
02 10	ნიკო ფიროსმანის N29 რეაბილიტაცია	8,000.0	200.0	3,900.0	3,195.8	4,604.2	2024წ	2026წ	დაიწყო ნიკო ფიროსმანის N29 სახლის რეაბილიტაცია. ობიექტიდან გაყვანილია 44 ოჯახი. მიმდინარეობს სამშენებლო, სარეაბილიტაციო სამუშაოები. შიდა წყალსადენის და სანტექნიკური მოწყობილობების, შიდა და გარე საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის, ელ.სამონტაჟო, გარე კომუნიკაციის და კეთილმოწყობის სამუშაოები.
03 02	თბილისის მყარი ნარჩენების პროექტი (EBRD)	78,567.4	38,738.3	16,434.6	14,271.3	25,557.8	2018წ	2026წ	მე-2 კომპონენტის ფარგლებში - გადამგირითი სადგურის რეაბილიტაცია - 2025 წლის პირველ ნახევარში, დასრულდა მდ. მტკვრის სანაპიროზე მიმდინარე გამაგრების სამუშაოები და კონტრაქტორი სრულად გადაერთო სამშენებლო სამუშაოებზე. მშენებლობის დასრულება დაგეგმილია 2026 წლის პირველ ნახევარში, ხოლო მე-3 კომპონენტის ფარგლებში - ნაქური წყლის სისტემის მოწყობა - 2025 წლის 23 ივლისს გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის ფარგლებშიც დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები და მიმდინარეობს სამშენებლო ნებართვის მიღების პროცედურები. სამშენებლო სამუშაოების დასრულება დაგეგმილია 2026 წელს. თანხები მოიცავს სესხის ნაწილს და თანადაფინანსების დღგ-ს.
03 02	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტი (EBRD)	33,126.3	33,060.9	65.4	65.4		2021წ	2025წ	თბილისის მუნიციპალური მომსახურების პროექტის ფარგლებში არსებული კომპონენტებიდან სესხის ათვისება მოხდა მხოლოდ სპეც-ტექნიკის შესყიდვის კომპონენტზე. პროექტის პირველი კომპონენტის ფარგლებში, 2023 წლის 08 აგვისტოს, კომპანია "ჯი-თი გრუპ"-თან გაფორმდა 52577/G-01 LOT 1 და 52577/G-01 LOT 2 ხელშეკრულებები, რომელთაც კონტრაქტორმა იკისრა 65 ერთეული სპეც-ტექნიკის მოწოდების ვალდებულება. ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული სპეც-ტექნიკის მოწოდება დაიწყო 2023 წლის 05 დეკემბერს, ხოლო დასრულდა 2024 წლის 16 დეკემბერს. შესაბამისად, პირველი კომპონენტი სრულად იქნა განხორციელებული, ხოლო სესხით გამოყოფილი თანხა - ბოლომდე ათვისებული. რაც შეეხება პროექტის მეორე კომპონენტს, გამომდინარე იქიდან, რომ მოცემულის განსახორციელებლად სესხში თანხა აღარ იყო დარჩენილი, დადგა თანხის გამოყოფის აუცილებლობა. საბოლოოდ, ბანკთან მოლაპარაკებების შედეგად, აღნიშნული კომპონენტის განხორციელება გადაწყდა კომპორატული განვითარების პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ფინანსდება პროექტის ფარგლებში გაფორმებული საგრანტო შეთანხმების საფუძველზე. თანხები მოიცავს სესხის ნაწილს და თანადაფინანსების დღგ-ს.
03 03 02	აბანოთუნის ტერიტორიაზე არსებული ე.წ. "ლევთახევის" ხეობის ქვათაცვენის შემკავებული ღონისძიებების და უსაფრთხო გარემოს შექმნის მიზნით საჭირო საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და შესაბამისი გამაგრებითი/სარეკონსტრუქციო სამუშაოები Design-Build მეთოდით	6,181.8	2,947.0	3,234.8	3,234.8		2023 წ	2025 წ	2025 წელს განხორციელდა III ეტაპით გათვალისწინებული გამაგრება/რეკონსტრუქციის სამუშაოები, რომლის ფარგლებში სრულად შესრულდა: წერტილოვანი დამცავი ზადის მოწყობის სამუშაოები; ქვათაცვენის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობა; ნახევრე ბეტონის მოწყობა; ცალკეული ბლოკების სტაბილიზაცია. აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად შეიქმნა უსაფრთხო გარემო ე.წ. "ლევთახევის" ხეობის ტერიტორიაზე და წლის ბოლოს აღნიშნულ ლოკაციაზე შესაძლებელი გახდა დამთვალეობა და დადასტოვება.
03 04 01	სამხედრო ქალაქის პარკის მოწყობა	20,403.9	3,008.1	12,992.0	12,191.9	5,203.9	2024წ	2026წ	დასრულდა სანაიდერო ქსელის, საკანალიზაციო ქსელის, შადრევნის, რეტერატების, ამფითეატრის, სკვიტპარკის, ველოტრეკის, საბავშვო მოედნების, სავარჯიშო სივრცის, ფანქატურების, საჩრდილობლების მოწყობის, ვერტიკალური გეგმარების, საპროექტო არეალის ნიშნულზე მოყვანისა და შავი მიწის გაშლის, სარწყავი და სასმელი წყლის სისტემების, ბილიკების, კიბეების, პანდუსის, ელ. ქსელისა და განათების ზომების და საჭადრაკო სივრცის მოწყობის სამუშაოები, ხოლო მიმდინარეობს ადმინისტრაციული შენობის კედლების, N1 და N2 რეტერატების, ბაღების მოედნის, კიბეებისა და პანდუსის, ფეხბურთის მოედნისა და კალათბურთის მოედნის, მოწყობის სამუშაოები. დარჩენილი სამუშაოების განხორციელება და დასრულება დაგეგმილია 2026 წელს

პროგრამული კოდი	დასახელება	პროექტის მთლიანი დაფინანსება	2024 წლის ჩათვლით გაწეული საკასო ხარჯი	2025 წლის დაზუსტებული გეგმით გათვალისწინებული თანხა	2025 წლის საკასო შესრულება	შემდეგში წლების პროგნოზი	პროექტის დაწყების ფაქტობრივი თარიღი	პროექტის დასრულების თარიღი	2025 წელს განხორციელებული ღონისძიებების აღწერა და მიღწეული შედეგი
03 04 02	ვერის ბალის რეაბილიტაცია	23,461.7	2,425.0	22,859.1	21,036.7	-	2024წ	2025წ	პროექტის ფარგლებში სრულად შეიცვალა მიწისქვეშა კომუნიკაციები; მოეწყო - სადრენაჟე, სანიტარე და სარწყავი სისტემა, პავილიონები და ფანჯატურები, ახალი საბავშვო, სავარჯიშო და ძაღუბის კინოლოგიური სივრცეები, ახალი ბელვედერი (გადმოსახედი) და 5500 კვ.მ დაცობის ქვაფენილი; სრული რეაბილიტაცია ჩატარდა საფეხმავლო ბილიკებს; შეიცვალა გარე განათების ბოძები და შესაბამისი ელ.ქსელი; დამონტაჟდა ვიდუო-მეთავალურების კამერები; რეაბილიტაცია ჩატარდა შადრევანს; აშენდა შენობა პარკის ადმინისტრაციისთვის და საზოგადოებრივი საპირფარეშოსთვის; სრულად შეიცვალა საპარკო ფურნიტურა (განთავსდა 200 ერთეული სკამი და 140 ერთეული სანავეჯ ურნა); გასაწვენებელ ტერიტორიაზე შევიდა 5 000 კუბ.მ. ნოყიერი მიწის ნაზავი; დიარეო ახალი ხე-მცენარეები (1 000 ხე და 3 600 ბუჩქი) და დიარეო 18 300 კვ.მ რულონური ბალახის ბელტი. დასრულდა სამუშაოები
03 04 03	ვაკის პარკის კასკადის რეაბილიტაცია	31,870.0		8,200.0	1,593.5	30,276.5	2024წ	2027წ	შემოიღო კასკადის ტერიტორია, დასრულდა სადემონტაჟო სამუშაოები და პარალელურად მიმდინარეობს პროექტირებისა და საბოლოო ხარჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციის მომზადების სამუშაოები. სამუშაოების განხორციელება-დასრულება დაგეგმილია 2026-2027 წლებში
07 01 02	109 ბაგა ბალის ახალი შენობის მშენებლობა	7,583.8	5,601.1	1,982.7	1,982.7		2023წ	2024წ	024 წელს დასრულდა მშენებლობა,დასრულდა შიდა სარემონტო სამუშაოები და მოპირკეთდა და მოეწყო 2497 კვ.მ ეზო, საბავშვო ბაგა-ბაღი გაიხსნა 2025 წლის სექტემბერში, ბაღი გათვლილია 20 ჯგუფზე და 600 მდე აღსაზრდელზე.
07 01 02	მე-6 ბაგა-ბალის ახალი შენობის მშენებლობა	5,312.8	2,441.6	2,871.1	644.3	2,226.9	2023წ	2026წ	2025 წელს I ფლიეგელში მიმდინარეობს შიდა სარემონტო სამუშაოები, II ფლიეგელში მიმდინარეობს ბლოკის წყობის სამუშაოები, პარალელურად მიმდინარეობს 1743 კვ.მ ეზოს კეთილმოწყობა. ბაღი გათვლილია 14 ჯგუფზე, 410 აღსაზრდელზე.
07 01 02	ლილოს ბაგა-ბალის ახალი შენობის მშენებლობა	9,490.5	7,263.2	2,227.3	1,721.8	505.5	2019წ	2026წ	2025 წელს დასრულდა შიდა სარემონტო სამუშაოები, მოპირკეთდა ფსადი და მიმდინარეობს ეზოს მოპირკეთება რომლის ფართია 4800 კვ, ბაღი გათვლილია 12 ჯგუფზე, 350 აღსაზრდელზე;;
07 01 02	N50 ბაგა-ბალის ახალი შენობის მშენებლობა	5,991.2	2,180.0	3,819.5	3,811.2		2024წ	2025წ	2025 წელს სრულად დასრულდა საბავშვო ბაგა-ბალის მშენებლობა და რემონტი, მოპირკეთდა ეზო, საერთო ფართი შეადგენდს 2412.32 კვ.მ. 2025 წლის სექტემბერში გაიხსნა ბაღი, რომელიც გათვლილია 8 ჯგუფზე და 230 აღსაზრდელზე.
07 01 02	N43 ბაგა-ბალის ახალი შენობის მშენებლობა	7,438.8	1,859.7	2,642.6	397.2	5,181.9	2024წ	2026წ	2025 წელს დასრულდა ბეტონის სამუშაოები, მიმდინარეობს ბლოკის სამუშაოები, ბაღი გათვლილია 14 ჯგუფზე, 410 აღსაზრდელზე.
07 01 02	N28 ბაგა-ბალის ახალი შენობის მშენებლობა	7,697.7	1,888.1	5,809.6	485.4	5,324.2	2024წ	2026წ	2025 დასრულებულია ბეტონის სამუშაოები, პირველ სართულზე დაწყებულია ტიხრების ამოყვანა, ბაღი გათვლილია 15 ჯგუფზე, 440 აღსაზრდელზე.
07 01 02	N37 ბაგა-ბალის რეაბილიტაცია	6,500.8	1,212.4	2,288.3	833.8	4,454.6	2024წ	2026წ	2025 წელს დასრულდა ბეტონის სამუშაოები, ფსადის მოპირკეთება, დასრულდა შიდა სარემონტო სამუშაოები, დასრულდა ლიფტის მახტის სამუშაოები. ბაღი გათვლილია 14 ჯგუფზე, 410 აღსაზრდელზე; გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ სადემონტაჟო სამუშაოების შესრულების დროს აღმოჩნდა რომ საძირკველი საჭიროებადა სრულ დემონტაჟს და ახალი ფილის მოწყობას, თავისი საფებით და ასევე საფასადე კედლების სრულ დემონტაჟს, ამის გათვალისწინებით საჭირო გახდა ახალი სამუშაოების დამატება, რამაც გამოიწვია მოცულობების გაზრდა. საჭირო გახდა დამატებითი სამუშაოების თავიდან გატენდერება
07 01 02	N196 ბაგა-ბალის რეაბილიტაცია	5,980.0		1,602.2		5,980.0	2025წ	2027წ	2025 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება N196 საბავშვო ბაგა-ბალის რეაბილიტაციაზე, მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება, ბაღი გათვლილია 580 აღსაზრდელზე. ჯგუფების რაოდენობა 20, მშ. ბაგა - 4 ჯგუფი, გამოყენებადი სივრცე - მიწის ნაკვეთის ფართობი არის - 7 540.00 კვ.მ. და შენობების საერთო ფართი არის - 2 776.11 კვ.მ
08 03 12	თბილისში, ჩუზინაშვილის ქუჩის N22 ში მდებარე (ს/კ: 01.16.01.018.024) ილი ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები	2,178.0		300.0	300.0	1,878.0	2025წ	2027წ	2025 წელს გაფორმებულია ხელშეკრულება და გადახდილია ავანსი 20%
08 06 03	თბილისში, ჩოლოყაშვილის ქუჩის მიმდებარედ (ს/კ: 01.17.14.003.239) ა(ა)იპ „ისანი-სამეორის კომპლექსური სპორტული ცენტრი“-ს ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოები	6,192.9	1,157.6	5,035.4	4,877.6	157.8	2024წ	2026წ	ობიექტზე მიმდინარეობდა შემდეგი სამუშაოები: რეაბილიტაცია ჩატარდა არსებულ კორტებს, ასევე მოეწყო 7x7 ფეხბურთის მოედანი, დიდი და პატარა ზომის სკეიტ-პარკი, პადელკორტი და ტერიტორიაზე არსებულ შენობას ჩატარდა გარე ფსადის კონსტრუქციური სარემონტო სამუშაოები. დარჩენილია გადასახდელი საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაქვითული თანხიდან ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ის ანაზღაურება
08 06 04	თბილისში, ვარკეთილი-3, 3 მ/რ, კორპ. 319-ის მიმდებარედ, 180-ე საჯარო სკოლასთან მულტიფუნქციური საზოგადოებრივი (სპორტული) ცენტრის პროექტირება, მშენებლობა და სარემონტო სამუშაოები, ასევე ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების სამშენებლო სამუშაოები	24,546.2	11,513.5	10,904.3	4,497.1	8,535.6	2019წ	2026წ	ობიექტზე მიმდინარეობდა შემდეგი სამუშაოები: აუზის საფილტრაციო ნაწილის მოწყობა, სუსტის დენების მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა, ასფალტის საფარის მოწყობა, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, სახანძრო სისტემების მონტაჟი, შიდა სარემონტო სამუშაოები, სახანძრო უსაფრთხოების მოწყობა და კვამლგაწმენი სისტემის მონტაჟი, სამუშაოები გრძელდება, ასევე, მიმდინარეობდა სპორტ-პარკის მოწყობის სამუშაოები, კერძოდ: პადელ-კორტის, საფეხბურთო მოედნის, ჩოგბურთის მოედნების და მინი სკვიტბოიდნის მოწყობის სამუშაოები. სამუშაოები გრძელდება
08 06 04	თბილისში, სოფელ დიდი ლილოში (არჩილ მეფის ქ. N2, ს/კ: 81.08.04.543) სპორტული კომპლექსის პროექტირება და სამშენებლო სამუშაოები	6,566.3	5,350.7	1,247.0	1,205.9	9.6	2020წ	2026წ	ობიექტზე მიმდინარეობდა სუსტის დენების მონტაჟი, ეზოს კეთილმოწყობა, ასფალტის საფარის მოწყობა, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები, სახანძრო სისტემების მონტაჟი, სანთურები და ქვების მონტაჟი, შიდა სარემონტო სამუშაოები, ლიბოქსის მონტაჟი. ობიექტი დასრულდა 2025 წელს. დარჩენილია გადასახდელი საგარანტიო უზრუნველყოფისათვის დაქვითული თანხიდან ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ის ანაზღაურება